

## VERKFUNDARGERÐ

Verkheiti		Verkkaupi		Verknúmer
Árnes og Brautarholt gatnagerð 2017		Skeiða og Gnúpverjahreppur		2272-013
Fundarefni		Fundarstaður		Nr. fundar
<b>11. Verkfundur</b>		Árnes		11
Fundarboðari	Fundarritari	Fundardags.	Fundartími	Dags. Fundarg.
Bárður Árnason	Bárður Árnason	04.09.2018	10:00 – 11:00	04.09.2018
Fundarmenn		Fyrirtæki		
Vignir Svavarsson 892 4485 ( <a href="mailto:nesey@simnet.is">nesey@simnet.is</a> )		Nesey ehf		
Kristófer Tómasson 861 7150 ( <a href="mailto:kristofer@skeidgnup.is">kristofer@skeidgnup.is</a> )		Skeiða- og Gnúpverjahreppur		
<del>Skafti Bjarnason (<a href="mailto:skafti@skeidgnup.is">skafti@skeidgnup.is</a>)</del>		Skeiða- og Gnúpverjahreppur		
Davíð Sigurðsson 892 2239 ( <a href="mailto:david@utu.is">david@utu.is</a> )		Tæknisvið uppsveita		
Bárður Árnason 665 6908 ( <a href="mailto:bardur.arnason@efla.is">bardur.arnason@efla.is</a> )		Efla		
<del>Einar Guðnason (<a href="mailto:einar.heidarbrun@gmail.com">einar.heidarbrun@gmail.com</a>)</del>		Hitaveita		
Ari Einarsson		Vatnsveita		
Sigurður Pétursson		RARIK		
Sigvaldi Jónsson		Ljósleiðari		
Fjarverandi		Fyrirtæki		
Dreifing		Fyrirtæki		
Fundamenn				
Dagskrá Fundar		Dagsetning næsta fundar	Tími næsta fundar	
1 Síðasta verkfundagerð		óakveðið	10:00	
2 Framvinda verks				
3 Mannafli og tæki				
4 Hönnunargögn og breytingar				
5 Byggingarefni				
6 Kröfur og athugasemdir verktaka				
7 Kröfur og athugasemdir verkkaupa				
8 Uppgjör				
9 Önnur mál				
10 næsti verkfundur				
Staða fundargerðar				
<input type="checkbox"/> Í vinnslu <input type="checkbox"/> Drög til yfirlustrar <input checked="" type="checkbox"/> Lokið				



Nr.	Dagskrárliðir	Ábyrgð / dags.
1.	<b>Síðasta verkfundagerð.</b> Síðasta fundagerð var samþykkt og undirrituð.	

Nr.	Dagskrárliðir	Ábyrgð / dags.
2.	<p><b>Framvinda verks.</b></p> <p><b>Brautarholt</b></p> <p><i>Næst er að færa ljósastaura. Er í vinnslu, <b>það vantar að RARIK komi og færi staura.</b></i></p> <p>Rarik þarf að fara yfir rafmagnsmál og Míla yfir fjarskiptamál. <b>Ítrekað</b></p> <p><b>Árnes</b></p> <p>Heiðargerði: <b>Eftir að setja upp ljósastura. RARIK</b></p> <p><i>Í Hamragerði er allt búið nema fyllingar á nokkrum stöðum og svo eiga Míla og Rarik eftir að fara yfir sínar lagnir. Óbreytt</i></p> <p>Framvinda fram að næsta fundi</p> <p>Brautarholt: <i>Hitaveitulagnir að raðhúsum verða lagðar. Óbreytt</i></p> <p>Árnes:</p> <p><i>Jarðvegsskipt verður í gangstétt Hamragerðis og hluta götunar. Og gatan verður tekinn í rétt undir mulning. Hluti af gangstétt eftir, <b>ekki hægt að vinna meira fyrir en RARIK og Míla klára sitt.</b> Óbreytt.</i></p>	
3.	<p><b>Mannafli og tæki.</b></p> <p>Á staðnum eru 3 menn.</p> <p>Vörubílar og 2 gröfur og tæki eftir þörfum.</p>	
4.	<p><b>Hönnunargögn og breytingar í Brautarholti</b></p> <p><i>Fráveita:</i></p> <p><i>Leggja þarf fráveituna útfyrir lóðamörk raðhúsaloðar. Ólokið</i></p> <p>Vatnsveita:</p> <p>Ljósastaurar:</p> <p><i>Færa þarf ljósastaura í báðum götunum. Ákveðið að staurar í fyrstu götu verða norðan við götu í lóðamörkum og allir staurar verði vestan við götu í lóðamörkum við götu 2 (brekkuna).</i></p> <p><b>Ólokið</b></p> <p>Einnig þarf að leggja heimtaugar inn að raðhúsaloðum og athafnalóðum. Sig. Pet. Sér um þetta. <b>Ólokið</b></p> <p>Ljósleiðari:</p> <p><i>Færa þarf ljósleiðara inn í gangstétt.</i></p> <p>Einnig þarf að leggja heimtaugar inn að raðhúsaloðum og athafnalóðum. Sigvaldi sér um þetta. <b>Ólokið</b></p> <p>Hitaveita:</p> <p><i>Leggja þarf hitaveitu í nýju lóðirnar að iðnaðarlóðum.</i></p> <p><i>Reiknað með að hitaveita í raðhús komið úr Holtabraut 9 en hitaveita að iðnaðarlóðum frá Gósen, ef þörf verður á að svera upp stofn að Gósen þá verður það gert utan við götuna að skólanum. Ólokið</i></p>	

Nr.	Dagskrárliðir	Ábyrgð / dags.
	<p>Míla: <i>Leggja þarf heimtaugar inn að raðhúsalóðum og athafnalóðum. Þarf að gerast samhliða vinnu RARIK. <b>Þessu er ólokið.</b></i></p> <p>Gatagerð: <i>Ákveðið að breyta þverhalla götunnar í 20 prómill og lækka hana aðeins í mestu skeringunni. Binni og Bárður skoða þetta.</i></p> <p><i>Ákveðið að bæta inn í verkið bílastæðum beggja vegna við fyrstu götuna líkt og gert er ráð fyrir í skipulaginu. óbreytt</i></p> <p><i>Rætt um jarðvegsskipti í brekku götunni. Þar virðast vera moldarlinsur til hliðar við fráveitu. Verktaki og eftirlitmaður meta hvað þarf að jarðvegsskipta.</i> Ólokið</p> <p><b>Hönnunargögn og breytingar í Árnasi</b> <u>Hamragerði:</u> <i>Fyrir framan hús nr 7 verður gangstétt sleppt að hluta. Þetta þarf að skoða því hellulögn skagar út í götuna. Davíð ræddi við eigandan og þessu verður lent þannig að gangstétt fellur út fyrir framan lóð og hellulögnin verður söguð í lóðamarkalínu óbreytt</i></p> <p><i>Rætt um að fresta gerð gangstétts en steypa kantstein beggja vegna götu. Ákveðið að gera þetta svona</i></p> <p><u>Færa þarf götuskáp RARIK.</u></p> <p><u>Heiðargerði:</u></p> <p><i>Fara þarf vel yfir að allar tengingar <b>Mílu og Rarik</b> verði til staðar inn á allar lóðir og að öll núverandi hús verði rétt tengd áður en malbikað verður.</i> Guðjón er með þetta mál fyrir Mílu. Sigurður Pétursson fer yfir tengingar RARIK og ljósastaura. Búið er að panta staura. Halda þarf áfram með þetta mál</p> <p>.</p> <p><u>Bugðugerði:</u> <i>Davíð skoðar lengingu götu og færslu fráveitu einnig frá skóla. Bárður lætur Pál gera grunn með lóðum og fráveitulögnum í vinnslu. (kominn er grunnhugmynd um fráveitutilhögun, verður unnið í haust og malbiki frestað fram á næsta ár) Bíður</i></p>	

Nr.	Dagskrárliðir	Ábyrgð / dags.
	<p><u>Skólabraut:</u>  <i>Davíð skoðar breikkun Skólabrautar.</i>  <i>Lagnir verða lagðar frá Skóla og fyrir 3 lóðir við Skólabraut. Þessi mál verða skoðuð í haust</i></p>	
5.	<p><b>Byggingarefni.</b></p>	
6.	<p><b>Kröfur og athugasemdir verktaka</b>  <i>Ekkert bókað</i></p>	
7.	<p><b>Kröfur og athugasemdir verkkaupa.</b>  <u>Verkkaupi ítrekar að Míla og Rarik fari yfir sín mál á báðum stöðum og klári þau þannig að hægt sé að halda áfram við verkið.</u></p>	
8.	<p><b>Uppgjör.</b>  Ekkert bókað</p>	
9.	<p><b>Önnur mál</b>  <i>Kortagrunnar verða svo leiðréttir eftir að vinnu líkur. Gera þarf ný lóðablöð. Búið er að gera drög af lóðarblöðum. Davíð ætlar að fara yfir núverandi lagnir og lagnakvaðir. Einnig yfir hvar innkeyrslur eiga að vera, nýtingarhlutfall og fleira.</i></p> <p><b>Aukaverk:</b> <i>Krístófer vill láta laga og malbika innkeyrslu á plan milli verslunar og félagsheimilis. Nota skal sömu einingaverð. Þessu verki þarf að skila á sér reikningi,</i></p> <p><i>Einnig skal jarðvegsskipta og malbika við Heiðargerði nr 7 og keyra í innkeyrslu við Heiðargerði 3. Davíð og Vignir ræða við íbúa í nr. 3 um útfærslu við innkeyrslu</i></p>	
10.	<p><b>Næsti verkfundur.</b>  Næsti reglulegi verkfundur: 18 sept kl 10:00</p>	

Fundarskjöl: