

VERKFUNDARGERÐ

Verkheiti		Verkkaupi		Verknúmer
Árnes og Brautarholt gatnagerð 2017		Skeiða og Gnúpverjahreppur		2272-013
Fundarefni		Fundarstaður		Nr. fundar
20. Verkfundur		Árnes		20
Fundarboðari	Fundarritari	Fundardags.	Fundartími	Dags. Fundarg.
Bárður Árnason	Bárður Árnason	11.06.2019	9:00 – 10:00	11.06.2019
Fundarmenn		Fyrirtæki		
Vignir Svavarsson 892 4485 (nesey@simnet.is)		Nesey ehf		
Kristófer Tómasson 861 7150 (kristofer@skeidgnup.is)		Skeiða- og Gnúpverjahreppur		
Skafti Bjarnason (skafti@skeidgnup.is)		Skeiða- og Gnúpverjahreppur		
Davíð Sigurðsson 892 2239 (david@utu.is)		Tæknisvið uppsveita		
Bárður Árnason 665 6908 (bardur.arnason@efla.is)		Efla		
Einar Guðnason (ainar.heidarbrun@gmail.com)		Hitaveita		
Ari Einarsson		Vatnsveita		
Sigurður Pétursson		RARIK		
Erlingur Bjarnason		RARIK		
Sigvaldi Jónsson		Ljósleiðari		
Bjarni Jónsson		Skeiða- og Gnúpverjahreppur		
Jón Hákonarson		Ljósleiðari		
Fjarverandi		Fyrirtæki		
Dreifing		Fyrirtæki		
Fundamenn				
Dagskrá Fundar		Dagsetning næsta fundar	Tími næsta fundar	
1 Síðasta verkfundagerð		óakveðið	9:00	
2 Framvinda verks				
3 Mannafli og tæki				
4 Hönnunargögn og breytingar				
5 Byggingarefni				
6 Kröfur og athugasemdir verktaka				
7 Kröfur og athugasemdir verkkaupa				
8 Uppgjör				
9 Önnur mál				
10 næsti verkfundur				
Staða fundargerðar				
<input type="checkbox"/> Í vinnslu <input type="checkbox"/> Drög til yfirlustrar <input checked="" type="checkbox"/> Lokið				



Nr.	Dagskrárliðir	Ábyrgð / dags.
1.	Síðasta verkfundagerð.	

Nr.	Dagskrárliðir	Ábyrgð / dags.
	Síðasta fundagerð var samþykkt og undirrituð.	
2.	<p>Framvinda verks. Brautarholt. Gangstéttar og stígar klárast í júní.</p> <p>Árnes Gangstéttar verða malbikaðar í júní, tilbúnað undir malbik. Einnig verður plan hjá Kristófer malbikað og yfirlögn á Skólabraut við gaflinn á Félagsheimilinu.</p> <p>Bugðugerði. Gatan er tilbúin undir malbik og verður malbikuð núna í júní.</p>	
3.	<p>Mannaflí og tæki. Á staðnum eru 3 menn. Vörubílar og 2 gröfur og tæki eftir þörfum.</p>	
4.	<p>Hönnunargögn og breytingar í Brautarholti <i>Líklega þarf að setja snjóbræðslu upp að bókasafni. Rætt um frágang milli skóla og bókasafns. Kristófer ræðir við Svanhildi hjá Landform um þessi mál. Í vinnslu hjá Landformi</i></p> <p>Rarik ætlar að leggja rafmagn að Vallarbraut 11. Einnig ætla þeir að færa 2 ljósastaura í endanum á Holtabraut.</p> <p>Hönnunargögn og breytingar í Árnosi <u>Hamragerði:</u></p> <p><u>Heiðargerði:</u> <u>Eftir að malbika innkeyrslu að nr. 7.</u></p> <p><u>Bugðugerði:</u></p> <p><u>Skólabraut:</u> <i>Rætt um bílastæði við skóla, göngustíg í framhaldi að Heiðargerði og málun og afmörkun götu og bílastæða við Félagsheimili. Davíð mun mæla upp kantsteina og plön við Félagsheimili og Bárður og Davíð gera tillögur um úrbætur.</i> <i>Teikna þarf eyru og steypa nýja kantsteina við Félagsheimilið, laga holur í bílastæði, leggja gangstíg frá bílastæði og að verslun.</i> <i>Landform er komið með þetta mál til meðferðar.</i> <i>Farið var yfir bílastæða tillögur við skólann. Kristófer ætlar að ræða við Landform um bílastæði. Hafa þarf í huga að fáir einkabílar koma með börn í skólann allt að 5 skólabílar ná í börn á sama tíma. 47 börn eru í skólanum og um 10 bílar frá starfsmönnum skólans.</i> <i>Einnig á að malbika yfir steiptan göngustíg við Skólabraut.</i> <u>Þessu er frestað um allavega eitt ár.</u></p>	

Nr.	Dagskrárliðir	Ábyrgð / dags.
5.	Byggingarefni.	
6.	Kröfur og athugasemdir verktaka <i>Ekkert bókað</i>	
7.	Kröfur og athugasemdir verkkaupa. <i>Ekkert bókað</i>	
8.	Uppgjör. <i>Laga þarf reikning fyrir Hamragerði. Ólokið</i>	
9.	<p>Önnur mál <i>Skoða þarf ástand skólplagnar frá Félagsheimili (Bjarni sér um það) Ólokið</i> <i>Sigvaldi óskar eftir því að lagt verði ljósleiðararör með fráveitulögn ef hún verður endurnýjuð.</i> <i>Gera þarf lóðablöð fyrir Vallarbraut 9a – 9b, Vallarbraut 11 og Holtabraut 21-23 þar sem raðhús nær yfir 2 lóðir.</i> <i>Efla setur út lóðamörk fyrir Vallarbraut 11 og Holtabraut 18-20.</i></p> <p><i>Verkátun:</i> <i>Kantsteinar og malbikun gangstétta í Hamragerði og Brautarholti verður lokið fyrir 15 júní 2019.</i></p>	
10.	Næsti verkfundur. Óákveðið.	

Fundarskjöl: