


VERKFUNDARGERÐ

Verkheiti Árnes og Brautarholt gatnagerð 2017		Verkkaupi Skeiða og Gnúpverjahreppur		Verknúmer 2272-013
Fundarefni 18. Verkfundur		Fundarstaður Árnes		Nr. fundar 18
Fundarboðari Bárður Árnason	Fundarritari Bárður Árnason	Fundardags. 16.05.2019	Fundartími 9:00 – 10:00	Dags. Fundarg. 16.05.2019
Fundarmenn Vignir Svavarsson 892 4485 (nesity@simnet.is) Kristófer Tómasson 861 7150 (kristofer@skeidgnup.is) Skafti Bjarnason (skafti@skeidgnup.is) Davíð Sigurðsson 892 2239 (david@utu.is) Bárður Árnason 665 6908 (bardur.arnason@efla.is) Einar Guðnason (ainar.heidarbrun@gmail.com) Ari Einarsson Sigurður Pétursson Erlingur Bjarnason Sigvaldi Jónsson Bjarni Jónsson		Fyrirtæki Nesity ehf Skeiða- og Gnúpverjahreppur Skeiða- og Gnúpverjahreppur Tæknisvið uppsveita Efla Hitaveita Vatnsveita RARIK RARIK Ljósleiðari Skeiða- og Gnúpverjahreppur		
Fjarverandi		Fyrirtæki		
Dreifing Fundamenn		Fyrirtæki		
Dagskrá Fundar 1 Síðasta verkfundagerð 2 Framvinda verks 3 Mannafli og tæki 4 Hönnunargögn og breytingar 5 Byggingarefni 6 Kröfur og athugasemdir verktaka 7 Kröfur og athugasemdir verkkaupa 8 Uppgjör 9 Önnur mál 10 næsti verkfundur		Dagsetning næsta fundar óakveðið	Tími næsta fundar 10:00	
Staða fundargerðar <input type="checkbox"/> Í vinnslu <input type="checkbox"/> Drög til yfirlustrar <input checked="" type="checkbox"/> Lokið				



Nr.	Dagskrárliðir	Ábyrgð / dags.
1.	Síðasta verkfundagerð. Síðasta fundagerð var samþykkt og undirrituð.	



Nr.	Dagskrárliðir	Ábyrgð / dags.
2.	<p>Framvinda verks. Brautarholt. <i>Næst er að steypa kantsteina og malbika gangstéttar. Einnig verða hugsanlega malbikaðir einhverir göngustígar, eftir að ákveða. Búið að steypa kantsteina.</i></p> <p>Árnes Búið að steypa kantsteina í Hamragerði og einnig búið að laga hellur hjá Bjarka</p> <p>Bugðugerði Búið að leggja fráveitu og kaltvatn. Einnig búið að leggja út neðra burðarlag. Í næstu viku byrjar RARIK á rafmagni, Nesity leggur hitaveitu og ljósleiðara. Ræða þarf við Mílu um þeirra lagnir, Sigvaldi gerir það.</p>	
3.	<p>Mannaflí og tæki. Á staðnum eru 3 menn. Vörubílar og 2 gröfur og tæki eftir þörfum.</p>	
4.	<p>Hönnunargögn og breytingar í Brautarholti <i>Kristófer mun ræða við Svanhildi hjá Landformi um hönnun</i> <u>Kristófer fer í þetta. Líklega þarf að setja snjóbræðslu upp að bókasafni.</u></p> <p><i>Davíð mun gera kostnaðargreiningu á malbikun göngustíga innan hverfis. Davíð lagði fram kostnaðarmat og er það um 4 milljónir. Kristófer mun skoða framhald á þessu</i> <i>Einnig þarf að ákveða hvaða göngustíga þarf að malbika. Ákveðið að malbika göngustíga kringum leikskólann.</i></p> <p>Hönnunargögn og breytingar í Árnesi <u>Hamragerði:</u> <i>Eftir að steypa kantsteina og malbika gangstéttar. Bergþór hellulagnaverktaki verður fengin til að ákveða frágang við hellulögn og grasstein og ganga svo frá þessu við Hamragerði 7. Lokið</i></p> <p><u>Heiðargerði:</u> <u>Engar breytingar og einungis eftir að malbika innkeyrslu að nr. 7.</u></p> <p><u>Bugðugerði:</u> Rætt um beygju í Bugðugerði þar sem gatan er mjög nálægt götunni. Davíð ætlar að reyna að rýmka til með krappari beygju og hugsanlega mjórri á götu.</p> <p><u>Ljósastaurar</u> ákveðið að færa þessa þrjá staura sem er röngu megin. Staurnum næst gatnamór við Skólabraut sleppt og hinir tveir færðir yfir.</p> <p><u>Hitaveita</u> verður tengt í núverandi enda í Bugðugerði og lögð útfyrir götuenda, lagt verður Ø32 PEX í götustofn og Ø25 PEX inn á lóðir, ein heimæð á lóð.</p> <p><u>Ljósleiðari</u> verður lagður í hverja íbúð og settur götuskápur í götu enda við hlið götuskáps RARIK.</p>	

Nr.	Dagskrárliðir	Ábyrgð / dags.
	<p><u>Skólabraut:</u> Rætt um bílastæði við skóla, göngustíg í framhaldi að Heiðargerði og málun og afmörkun götu og bílastæða við Félagsheimili. Davíð mun mæla upp kantsteina og plön við Félagsheimili og Bárður og Davíð gera tillögur um úrbætur. Teikna þarf eyru og steypa nýja kantsteina við Félagsheimilið, laga holur í bílastæði, leggja gangstíg frá bílastæði og að verslun. Landform er komið með þetta mál til meðferðar.</p> <p>Einnig á að malbika yfir steiptan göngustíg við Skólabraut. Þessu er frestað um allavega eitt ár.</p>	
5.	<p>Byggingarefni. Sigvaldi ætlar að panta ljósleiðaraefni.</p>	
6.	<p>Kröfur og athugasemdir verktaka Ekkert bókað</p>	
7.	<p>Kröfur og athugasemdir verkkaupa. Ekkert bókað</p>	
8.	<p>Uppgjör. Reikningur í vinnslu</p>	
9.	<p>Önnur mál Breyta þarf lóðablaði fyrir Holtabraut 18-20 samkvæmt nýju skipulagi Skoða þarf ástand skólplagnar frá Félagsheimili (Bjarni sér um það) Sigvaldi óskar eftir því að lagt verði ljósleiðararör með fráveitulögn ef hún verður endurnýjuð.</p> <p>Verkátun: Kantsteinar og malbikun gangstétta í Hamragerði og Brautarholti verður lokið fyrir 15 júní 2019.</p>	
10.	<p>Næsti verkfundur. Næsti verkfundur verður 28 maí kl 9:00</p>	

Fundarskjöl:

