



VERKFUNDARGERÐ

Verkheiti		Verkkaupi		Verknúmer
Árnes og Brautarholt gatnagerð 2017		Skeiða og Gnúpverjahreppur		2272-013
Fundarefni		Fundarstaður		Nr. fundar
15. Verkfundur		Árnes		15
Fundarboðari	Fundarritari	Fundardags.	Fundartími	Dags. Fundarg.
Bárður Árnason	Bárður Árnason	30.10.2018	10:00 – 11:00	30.10.2018
Fundarmenn		Fyrirtæki		
Vignir Svavarsson 892 4485 (nesity@simnet.is)		Nesity ehf		
Kristófer Tómasson 861 7150 (kristofer@skeidgnup.is)		Skeiða- og Gnúpverjahreppur		
Skafti Bjarnason (skafti@skeidgnup.is)		Skeiða- og Gnúpverjahreppur		
Davíð Sigurðsson 892 2239 (david@utu.is)		Tæknisvið uppsveita		
Bárður Árnason 665 6908 (bardur.arnason@efla.is)		Efla		
Einar Guðnason (einar.heidarbrun@gmail.com)		Hitaveita		
Ari Einarsson		Vatnsveita		
Sigurður Pétursson		RARIK		
Erlingur Bjarnason		RARIK		
Sigvaldi Jónsson		Ljósleiðari		
Fjarverandi		Fyrirtæki		
Dreifing		Fyrirtæki		
Fundamenn				
Dagskrá Fundar		Dagsetning næsta fundar	Tími næsta fundar	
1 Síðasta verkfundagerð		óakveðið	10:00	
2 Framvinda verks				
3 Mannafli og tæki				
4 Hönnunargögn og breytingar				
5 Byggingarefni				
6 Kröfur og athugasemdir verktaka				
7 Kröfur og athugasemdir verkkaupa				
8 Uppgjör				
9 Önnur mál				
10 næsti verkfundur				
Staða fundargerðar				
<input type="checkbox"/> Í vinnslu <input type="checkbox"/> Drög til yfirlstrar <input checked="" type="checkbox"/> Lokið				



Nr.	Dagskrárliðir	Ábyrgð / dags.
1.	Síðasta verkfundagerð. Síðasta fundagerð var samþykkt og undirrituð.	

Nr.	Dagskrárlíðir	Ábyrgð / dags.
2.	<p>Framvinda verks. Brautarholt Malbikun gatna lokið Árnes <i>Eftir er að hreinsa upp trjágreinar og stofna sem rífið var niður.</i> <i>Fara skal með það í Skaftholt. Ólokið</i></p> <p>Framvinda fram að næsta fundi Brautarholt:</p> <p>Árnes: <i>Hugsanlega verða kantsteinar í Hamragerði steptir nú í haust. Ákveðið að fresta fram á vor 2019</i></p>	
3.	<p>Mannafli og tæki. Á staðnum eru 3 menn. Vörubílar og 2 gröfur og tæki eftir þörfum.</p>	
4.	<p>Hönnunargögn og breytingar í Brautarholti Ákveðið að fá Odd í Landformi til að hanna frágang lóða við Félagsheimili og Bókasafn. Davíð mun mæla inn hæðir og senda Oddi. Hafa þarf í huga staðsetningu á ruslageymslu og aðkomu að flutningshurð á félagsheimili. Davíð mun gera kostnaðargreiningu á malbikun göngustíga innan hverfis.</p> <p>Hönnunargögn og breytingar í Árnesi <u>Hamragerði:</u></p> <p><u>Heiðargerði:</u></p> <p><u>Bugðugerði:</u> <i>Bugðugerði 3. Kominn er fráveita, vatn, ljósleiðari, rafmagn og líklega Míla. Hitaveita í vinnslu.</i></p> <p>Rætt um Bugðugerði. Davíð sýnir að samkvæmt skipulagi þarf að færa til bílastæði við sundlaug um breidd sína. Davíð mun fullhanna götu og gera teikningu af Bugðugerði. Kristófer mun taka fyrir fyrirhugaðar framkvæmdir í Bugðugerði á næsta sveitarstjórnarfundum.</p> <p><u>Skólabraut:</u> Davíð gerir tillögu að endalegri legu götunar og göngustígar austan við skólann</p>	
5.	<p>Byggingarefni.</p>	
6.	<p>Kröfur og athugasemdir verktaka <i>Ekkert bókað</i></p>	

Nr.	Dagskrárliðir	Ábyrgð / dags.
7.	Kröfur og athugasemdir verkkaupa. <i>Ekkert bókað</i>	
8.	Uppgjör. Nesey mun leggja fram malbikunar reikninga á næstu dögum	
9.	Önnur mál Lóðablöð fyrir Bugðugerði, Heiðargerði og Hamragerði eru tilbúin <u>Aukaverk:</u> Verkátun: <i>Malbikun gatna verði lokið fyrir 1 nóv. 2018. Lokið</i> <i>Kantsteinar og malbikun gangstétta verður lokið fyrir 15 júní 2019.</i>	
10.	Næsti verkfundur. Næsti reglulegi verkfundur: 13.11 kl 10:00	

Fundarskjöl:




 Viggo
 David Sigurdsson
 Þorbjörg

