

## VERKFUNDARGERÐ

Verkheiti		Verkkaupi		Verknúmer
Árnes og Brautarholt gatnagerð 2017		Skeiða og Gnúpverjahreppur		2272-013
Fundarefni		Fundarstaður		Nr. fundar
<b>6. Verkfundur</b>		Árnes		06
Fundarboðari	Fundarritari	Fundardags.	Fundartími	Dags. Fundarg.
Bárður Árnason	Bárður Árnason	09.05.2018	10:00 – 11:00	09.05.2018
Fundarmenn		Fyrirtæki		
Vignir Svavarsson 892 4485 ( <a href="mailto:nesey@simnet.is">nesey@simnet.is</a> )		Nesey ehf		
Kristófer Tómasson 861 7150 ( <a href="mailto:kristofer@skeidgnup.is">kristofer@skeidgnup.is</a> )		Skeiða- og Gnúpverjahreppur		
<del>Skafti Bjarnason</del> ( <del><a href="mailto:skafti@skeidgnup.is">skafti@skeidgnup.is</a></del> )		Skeiða- og Gnúpverjahreppur		
Davíð Sigurðsson 892 2239 ( <a href="mailto:david@utu.is">david@utu.is</a> )		Tæknisvið uppsveita		
Bárður Árnason 665 6908 ( <a href="mailto:bardur.arnason@efla.is">bardur.arnason@efla.is</a> )		Efla		
Einar Guðnason ( <a href="mailto:einar.heidarbrun@gmail.com">einar.heidarbrun@gmail.com</a> )		Hitaveita		
Ari Einarsson		Vatnsveita		
Fjarverandi		Fyrirtæki		
Dreifing		Fyrirtæki		
Fundamenn				
Dagskrá Fundar		Dagsetning næsta fundar	Tími næsta fundar	
1 Síðasta verkfundagerð		08.05.2018	10:00	
2 Framvinda verks				
3 Mannafli og tæki				
4 Hönnunargögn og breytingar				
5 Byggingarefni				
6 Kröfur og athugasemdir verktaka				
7 Kröfur og athugasemdir verkkaupa				
8 Uppgjör				
9 Önnur mál				
10 næsti verkfundur				
Staða fundargerðar				
<input type="checkbox"/> Í vinnslu <input type="checkbox"/> Drög til yfirlestrar <input checked="" type="checkbox"/> Lokið				



Nr.	Dagskrárliðir	Ábyrgð / dags.
1.	<b>Síðasta verkfundagerð.</b> Síðasta fundagerð var samþykkt og undirrituð.	
2.	<b>Framvinda verks.</b> <i>Lokið við að tengja fráveitu í brekkugötunni</i> <i>Næst er að færa ljósastaura og niðurföll.</i>	

Nr.	Dagskrárliðir	Ábyrgð / dags.
	<p><i>Framvinda er óbreytt frá síðasta fundi. Verkið stöðvaðist vegna frosts í jörðu. Verktaki áætlað að byrja í næstu viku og þá á Heiðargerði.</i></p> <p>Búið er að grafa upp niðurföll í Hamragerði, og reyndust þau vera samkvæmt teikningum. Verktaki áætlað að láta innmæla þau og ljósastaura og afhenda eftirliti þær mælingar. Einnig áætlað verktaki að setja út fráveituheimæðar og athuga hvort þær séu ekki á sínum stað.</p>	
3.	<p><b>Mannafli og tæki.</b></p> <p>Á staðnum eru 3 menn.</p> <p>Vörubílar og 2 gröfur og tæki eftir þörfum.</p>	
4.	<p><b>Hönnunargögn og breytingar í Brautarholti</b></p> <p><i>Fráveita:</i></p> <p><i>Búið er að leggja heimæðar samkvæmt gildandi skipulagi. Ákveðið að bæta 2 niðurföllum við í enda götunnar. Ákveðið að færa niðurföll yfir götuna svo ekki þurfi að velta götunni og hún nái viðunandi breidd.</i></p> <p><i>Leggja þarf fráveituna útfyrir lóðamörk raðhúsalóðar.</i></p> <p><b>Vatnsveita:</b></p> <p><i>Ákveðið að breyta tengingum við Bókasafn og afleggja vatnsbrunn og setja spindilloka í götuna. Ólokið</i></p> <p><b>Ljósastaurar:</b></p> <p><i>Færa þarf ljósastaura í báðum götunum. Ákveðið að staurar í fyrstu götu verða norðan við götu í lóðamörkum og allir staurar verði vestan við götu í lóðamörkum við götu 2 (brekkuna). Bárður gerir tillögu og sýnir RARIK. Rarik samþykkir breytingarnar eftir að framkvæma Ólokið</i></p> <p><b>Ljósleiðari:</b></p> <p><i>Færa þarf ljósleiðara inn í gangstétt. Ólokið</i></p> <p><b>Hitaveita:</b></p> <p><i>Leggja þarf hitaveitu í nýju lóðirnar að iðnaðarlóðum. Eyþór skoðar þetta mál Ólokið, Davíð áætlað að skoða þetta og líka hitaveitu að raðhúsunum og athafnalóðum.</i></p> <p><b>Gatagerð:</b></p> <p><i>Fengin var nýr skipulagsgrunnur frá Landformi af Brautarholti. Ákveðin var breidd á götu út frá nýja grunninum. Rætt um lækkun á götunni við skólann. Líklega þarf að rífa upp hellulögn. Einnig þarf að mæla inn núverandi niðurföll í götunni niður brekkuna og láta þau ráða breidd götu. Búið að mæla niðurföll og þarf að færa þau, ákveðið að færa þau yfir götuna.</i></p>	

Nr.	Dagskrárliðir	Ábyrgð / dags.
	<p>Ákveðið að bæta inn í verkið bílastæðum beggja vegna við fyrstu götuna líkt og gert er ráð fyrir í skipulaginu.</p> <p>Rætt um jarðvegsskipti í brekku götunni. Þar virðast vera moldarlinsur til hliðar við fráveitu. Verktaki og eftirlitmaður meta hvað þarf að jarðvegsskipta.</p> <p>Ólokið</p> <p><b>Hönnunargögn og breytingar í Árnasi</b></p> <p><u>Hamragerði:</u> <i>Gatan verður sett út og lega hennar skoðuð.</i> Lega þarf endann við nr 11. Láta þarf ljósastaura ráða. Líklega verður niðurfall í enda aflagt og regnvatn í snúningshaus látið renna útaf götu. Einnig á að afleggja niðurfall í innkeyrslu að nr 11 og færa það að gangstéttarenda við innkeyrslu að nr 11.</p> <p><i>BÁ athugar hvort fráveituheimtaugar séu til hjá Eflu.</i> Setja þarf út heimtaugar eins og eru í teikningagrunni.</p> <p>Það eiga að vera komnar allar lagnir nema hitaveitupveranir og vatnsveituheimtaugar, vatnar eitthvað líka.</p> <p>Færa þarf vatnsveitustofn útúr lóð nr 14.</p> <p>Nýr hitaveitustofn er kominn að nr 7.</p> <p>Ljósleiðari er kominn inn á allar lóðir</p> <p>Davíð, Einar og Ari fara yfir vatn og hitaveitu í götunni. Davíð ætlar að gefa út hitaveitu og vatnsveituteikningar.</p> <p><u>Heiðargerði:</u></p> <p><i>Lega götu er í góðu lagi. Gera þarf ráð fyrir að neðra burðarlag sé um 80-90cm þykkt Ekki er gert ráð fyrir neinum fráveitu og vatnslögnum í Heiðagerði. Gert er ráð fyrir að regnvatn renni út af götunni í mótaða vatnsrás. Regnvatnsvatn þarf svo að eiga greiða leið niður í hraunið. Óbreytt</i></p> <p>Hugsanlega verður skipt um hitaveitustofn þar og heimæðar teknar úr honum. Davíð, Einar og Ari skoða vatns og hitaveitumál. Davíð ætlar að gefa út hitaveitu og vatnsveituteikningar.</p> <p><i>Fara þarf vel yfir að allar tengingar verði til staðar inn á allar lóðir og að öll núverandi hús verði rétt tengd áður en malbikað verður. BÁ talar við Mílu og RARIK varðandi heimtaugar á auðar lóðir. Davíð talaði við Rarik og í framhaldi að því sendi Bárður teikningar á Rarik.</i></p> <p><u>Bugðugerði:</u></p> <p>Davíð skoðar lengingu götu og færslu fráveitu einnig frá skóla. Bárður lætur Pál gera grunn með lóðum og fráveitulögnum</p> <p><u>Skólabraut:</u></p> <p><i>Davíð skoðar breikkun Skólabrautar.</i> Hönnun lokið, Davíð sendir teikningu á Bárð.</p>	
5.	<p><b>Byggingarefni.</b></p> <p>Notaðir eru steinbrunnar með plastlögnum frá Málmsteypu Þorgríms.</p>	

Nr.	Dagskrárliðir	Ábyrgð / dags.
6.	<b>Kröfur og athugasemdir verktaka</b> Ekkert bókað	
7.	<b>Kröfur og athugasemdir verkkaupa.</b> Ekkert bókað	
8.	<b>Uppgjör.</b> Ekkert bókað	
9.	<b>Önnur mál</b> <i>Lagt til að Bárður fái nýjan grunn af Árnasi. Komið Bárður sendir hann á Bök. Kortagrunnar verða svo leiðréttir eftir að vinnu lýkur. Gera þarf ný lóðablöð.</i>  <b>Davíð leggur áherslu á að allar lagnir sem finnast og eru lagðar verði innmældar. Davíð og mælingamaður verktaka gera þetta eftir hendinni.</b>	
10.	<b>Næsti verkfundur.</b> Næsti reglulegi verkfundur 5 júní 2018 kl. 10:00	

Fundarskjöl: